

INFORME DE AVANCE DE OBRAS – TRAMITES

LOTEO: Fernández Oro 3

PERIODO: ABRIL – MAYO 2026

Se realizó la entrega del parcial de calles y abovedado, pero para el final nos falta terminar la calle del fondo que da al Norte, en el sector de la toma. Presenté ante el Epre una nota dado que presente tres notas a Edersa, donde le solicité que sacaran los postes y los cables que atraviesan la propiedad privada de la Cooperativa y alimenta la casa del cuidador del loteo de Molina – Lagos que da al este, luego de la reunión con el presidente del Epre, Edersa me respondió que lo notificarían al propietario para que retire los postes y realice la conexión por la propiedad que corresponde.

Hay que realizar las perforaciones en los espacios verdes, realizar la casilla y entregar dos bombas, para el riego. La cartelería está especificada por nota, para su colocación y las calles que no tienen nombres se dejarán en blanco hasta que el Concejo Deliberante apruebe los nombres propuestos. El tema de los árboles ya lo habló la Presidente Fernanda Diomedi con el Intendente.

En estos días se llamará al pedido de precios por las perforaciones de los espacios verdes, y después se realizará la casilla para el resguardo de las bombas.

Tareas faltantes.

Colocación de carteles con nombre de calles.

Perforación de riego.

Casilla de bomba.

Plano de mensura definitivo.

Libre de deuda de Crafo. (ya está desempadronado)

